

ІНФОРМАЦІЯ

**про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту
Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області станом на 01.01.2017
(назва державного інвестиційного проекту)**

<p>1. Найменування головного розпорядника</p> <p>2. <u>Найменування відповідального виконавця</u></p> <p>3. <u>Найменування замовника</u></p> <p>4. <u>Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)</u></p> <p>5. <u>Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2015 року) (тис. грн.)</u></p> <p>6. <u>Назва бюджетної програми</u> Львівської області</p> <p>7. <u>Запланований обсяг бюджетної програми за проектом</u> тис. грн.</p> <p>8. <u>Інформація щодо проектної організації</u></p> <p>9. <u>Інформація щодо підрядної організації</u></p> <p>10. <u>Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення</u></p>	<p>Державне агентство автомобільних доріг України</p> <p>Служба автомобільних доріг у Львівській області</p> <p>Служба автомобільних доріг у Львівській області</p> <p>Служба автомобільних доріг у Львівській області</p> <p>1 751 468,26</p> <p>Покращення стану автомобільних доріг загального користування</p> <p>232 078,00</p> <p>визначиться тендером</p> <p>визначиться тендером</p>
---	--

Таблиця 1. Інформація щодо придбання відведення земельної ділянки

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках / обсягах
	Заплановані строки (дата)	Вартість (тис. грн.)	строки виконання	Вартість, (тис.грн)		
Відведення земельної ділянки, землевпорядні роботи	Відведення земельних ділянок проектом не передбачалося	-	-	-	\	-

Таблиця 2.1. Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів (на виконання проектних робіт)

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	Заплановані строки (дата)	Вартість (тис. грн.)	строки виконання	Вартість, (тис. грн.)		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині на ділянці, км 24+960-28+757; км 30+020- 32+460, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №77-07/16 від 12.07.16 р на виготовлення ПКД із ПВКП «Транс проект»
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	березень - травень	562,0	липень 2016 р- березень 2017із	562,000		
1.3 затвердження проекту	травень	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 55+500 - км 60+100, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Г'єнпроскіуна.її,никлі 1 «Укрдіпродор» Отриманий позитивний експертний висновок №28-0387-16-А від 05.09.2016.
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	березень-травень	460,0	липень-вересень 2016 р	440,000		
1.3 затвердження проекту	травень	-	вересень	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 0+000- км 8+500, км 16+500 - 38+053, км 44+850- км 55+500, км 60+100 - 61+640, Львівської області						

1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень-травень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №131-08/16 від 30.08.16 р на виготовлення ПКД із ПВКП «Транспроєкт»
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-грудень	3460,0	серпень 2016 р-березень 2017 р	3376,300		
1.3 затвердження проекту	грудень	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
<i>Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 8+500 - км 16+500, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №58-06/16 від 10.06.2016 р. на виготовлення ПКД із ПВКП «Транспроєкт»
1.2 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-грудень	1021,0	червень 2016 р-березень 2017 р	1021,000		
1.3 затвердження проекту	грудень	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, км 8+020 - км 17+050, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Генпроектувальник ДП «Укрдіпродор» Отриманий позитивний експертний висновок №28-0310-16-А від 30.08.2016
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	березень-травень	1100,0	червень-вересень 2016р	1100,000		
1.3 затвердження проекту	травень	-	вересень 2016р	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
<i>Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 17+050 - км 28+200, км 38+200 - км 53+992, Львівської області</i>						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень-травень				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №132-08/16 від 30.08.16 р на виготовлення ПКД із

1.1 корегування	-	-	-	-		«Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-грудень	2470,0	серпень 2016 р - березень 2017 р	2419,965		
1.3 затвердження проекту	грудень	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775 - км 38+200, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №07-07/16 на виготовлення ПКД із «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-листопад	520,0	липень 2016 р- березень 2017 р	516,920		
1.3 затвердження проекту	листопад	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 12+000 - км 21+900, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Генпроектувальник ПВКП «Транспроєкт» Отриманий позитивний експертний висновок №28-0370-16-А від 06.09.2016
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	березень-травень	1000,0	червень-вересень	1000,000		
1.3 затвердження проекту	травень	-	вересень	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква -К. Бузька - Бібрка, км 0+000 - км 12+000, км 24+500 -км 34+000, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	березень-травень				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №188-11/16 від 21.11.16 р на виготовлення ПКД із «Інститут
1.1 корегування	-	-	-	-		

1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-грудень	1900,0	листопад 2016 р - травень 2017 р	1349,000		комплексного проектування об'єктів будівництва»
1.3 затвердження проекту	грудень	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв -1"ородок - Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738, Львівської області						
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	Процедура закупівлі на проектні роботи не передбачена (здійснена до 1 серпня)				Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Угода №06-07/16 від 29.07.16 р на виготовлення ПКД із «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»
1.1 корегування	-	-	-	-		
1.2 виготовлення проекту та експертиза	червень-листопад	533,0	липень 2016 р - березень 2017 р	528,146		
1.3 затвердження проекту	листопад	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-		

Таблиця 22. Інформація щодо здійснення закупівель та укладення договорів (на виконання ремонтнобудівельних робіт)

Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок- Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 12+000- км 21+900, Львівської області						
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	травень-липень	119 493,00	вересень - жовтень 2016 р	127 677,400	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Договір на виконання будівельних робіт №168-10/16 від 24.10.16 р. в сумі 127 677,400 тис.грн. з фінансуванням у 2016 р. - 47 502,462 тис.грн.
2.1 будівельних робіт	-	-	-	-		
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, км 8+020-км 17+050, Львівської області						
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Червень-липень	108 360,00	вересень - листопад 2016р	162 315,246	Затримка затвердження паспорту бюджетної	Договір на виконання будівельних робіт №179-11/16 від

2.1 будівельних робіт	-	-	-	-	програми	11.11.2016 р. в сумі 162 315,246 тис.грн. з фінансуванням у 2016 р. - 105 899,775 тис.грн.
2.2 устаткування, обладнання, меблів, інвентарю						
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 55+500- км 60+100, Львівської області						
2.1 Проведення процедури закупівлі щодо:	Червень- липень	62 220,00	вересень - жовтень 2016 р	51 094,341	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Договір на виконання будівельних робіт №169-10/16 від 24.10.16 р. в сумі 51 094,341 тис.грн. з фінансуванням у 2016 р. - 51 094,341 тис.грн.
2.1 будівельних робіт	-	-	-	-		
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-		

Таблиця 3 Інформація щодо виконання

Заходи	Передбачені показники державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між передбаченими та фактичними показниками	Вжиті дії для подолання відставання у строках/обсягах
	Заплановані строки (дата)	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість (тис. грн.)		
1.Виконання проектних робіт, у тому числі:						
1.1 Виконання проектних робіт та експертизи проектів						
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині, км 24+960-28+757; км 30+020- 32+460	березень - травень	562,0	липень 2016р- березень 2017 р	490,136	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на виготовлення ПКД із ПВКП «Транспроєкт» Строки виконання робіт:березень 2017 р
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 55+500- км 60+000	березень - травень	460,0	липень 2016 - жовтень 2016 р	440,000	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Отриманий позитивний експертний висновок №28-0387-16-А від 05.09.2016.
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 0+000- км 8+500, км 16+500 - 38+053, км 44+850- км 55+000, км 60+100- 61+640, <i>(процедура закупівлі-відкриті торги)</i>	червень - грудень	3460,0	серпень 2016р- березень 2017 р	3 068,747	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на виготовлення ПКД із ПВКП «Транспроєкт». Строки виконання робіт:березень 2017 р
Реконструкція автомобільної	червень -	1021,0	червень	911,100	Затримка затвердження	Укладена угода на

дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 8+500- км 16+500	грудень		2016р - березень 2017р		паспорту бюджетної програми	виготовлення ПКД із ПВКП «Транспроєкт» Строки виконання робіт:березень 2017р
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, км8+020-км 17+050	березень - травень	1100,0	червень- вересень 2016р	1100,000	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Отриманий позитивний експертний висновок №28-0310-16-А від 30.08.2016
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 17+050-км 28+200, км 38+200- км 53+992	червень - грудень	2470,0	серпень 2016р- березень 2017р	1935,972	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на ПКД із Інститутом комплексного проектування об'єктів будівництва. Строки виконання робіт:січень 2017 р
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі, км 28+775-км 38+200	червень - листопад	520,0	липень 2016р- березень 2017р	413,536	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на ПКД із Інститутом комплексного проектування об'єктів будівництва. Строки виконання робіт:січень 2017 р
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка км 12+000 - км 21+900	березень - травень	1000,0	червень- вересень	1000,0	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Отриманий позитивний експертний висновок №28-0370-16-А від 06.09.2016
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К. Бузька - Бібрка, км 0+000 - км 12+000, км 24+500 - км 34+000	червень - грудень	1900,0	листопад 2016 р - травень 2017р	102,626	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на ПКД із Інститутом комплексного проектування об'єктів будівництва. Строки виконання

						робіт:травень 2017 р
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К. Бузька - Бібрка, км 34+000- км 40+738	червень - листопад	533,0	липень 2016р- березень 2017р	422,517	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Укладена угода на виготовлення ПКД із Інститутом комплексного проектування об'єктів будівництва. Строки виконання робіт: січень 2017 р
1.2 затвердження проекту	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині на ділянці ,км 24+960-28+757; км 30+020-32+460	травень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 55+000 - км 60+000	травень	-	вересень 2016 р	56 723,134	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Проект затверджений Службою автомобільних доріг у Львівській області, наказ № 219 від 07.09.2016, на суму 56 723,134 тис. грн.
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 0+000- км 8+500, км 16+500- 38+053, км 44+850- км 55+000, км 60+100-61+640, <i>(процедура закупівлі-відкриті торги)</i>	грудень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова	грудень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-

Вишня км 8+000- км 16+500						
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 8+020-км 17+050	травень	-	вересень 2016 р	170 929,04	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Проект затверджений наказом Укравтодору №247 від 01.09.2016 на суму 170 929,04 тис. грн.
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 17+050-км 28+200, км 38+200-км 53+992	грудень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі, км 28+775-км 38+200	листопад	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 12+000- км 21+900	травень	-	вересень 2016 р	146 135,995	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	Проект затверджений наказом Укравтодору №254 від 08.09.2016 на суму 146 135,995 тис. грн.
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К. Бузька - Бібрка, км 0+000 - км 12+000, км 24+500-км 34+000	грудень	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок - Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000- км 40+738	листопад	-	-	-	Затримка затвердження паспорту бюджетної програми	-

1.3 інше		-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)		13 026,0	-	9884,632	-	-
2. Виконання, у тому числі:						
2.1 будівельних робіт	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-40 Рава - Руська - Яворів - Судова Вишня, км 55+000- км 60+000	липень - жовтень	62 220,0	грудень 2016	-	Оплачений аванс 25546300 тис.грн.	Договір на виконання будівельних робіт №169-10/16 від 24.10.16 р. в сумі 51 094^41 тис.грн. з фінансуванням у 2016 р. - 51 094341 тис.грн. Дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт № ІУ 114163411196
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі км 8+020-км 17+050	липень - листопад	108 360,0	грудень 2016	23 799,408	Оплачений аванс 61476,843 тис.грн.	Договір на виконання будівельних робіт №179-11/16 від 11.11.2016 р. в сумі 162 315,246 тис.грн. (з фінансуванням у 2016 р. - 105 899,775 тис.грн.) Дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт № ІУ 114163410283
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-	липень - жовтень	48 472,0	грудень 2016	-	Оплачений аванс	Договір на виконання

25 Миколаїв - Городок - Жовква - К.Бузька - Бібрка, км 12+000- км 21+900					47502,400 тис.грн.	будівельних робіт №168-10/16 від 24.10.16 р. в сумі 127 677,400 тис.грн. (з фінансуванням у 2016 р.-47 502,462 тис.грн.) Дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт №ІУ 114163410255
2.2 придбання устаткування, обладнання меблів, інвентарю	-	-	-	-		
2.3 інших 2.3.1 утримання служби замовника 2.3.2 авторський 2.3.3 науково-технічний супрові 2.3.4 експертиза проектів		-	грудень 2016 жовтень 2016	76,090 246,841		
Разом (будівельні робіт)		219 052,0	-	24122,339		
3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)	-	232 078,0	-	34006,971		

11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.грн.)

Види фінансування	у тому числі по місяцях										Грудень	
	на 2016 рік	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень		Жовтень
<u>План розробки (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)</u>												
	920,0	785,0	1 801,0	2 940,0	65 100,0	35 500,0	60 000,0	43 438,0	16 613,0			4981,0
<u>Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування</u>												
	11603,9	11603,9	11603,9	11603,9	11603,9	23207,8	34811,7	46415,6				69623,3
<u>Касові видатки</u>												
							1000,000	1786,841	29695,948			136049,726

Т. в. о. начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області



Ю.В. Яблонський

Директор Департаменту розвитку мережі доріг Державного агентства автомобільних доріг України



С.Ю. Цепелев


